

ನಗರಸಭೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ದಿನಾಂಕ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಪಡೆದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ	ಪಾವತಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ	ಬಿಲ್ಲು ಮಂಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಸ ಬೇಕಾದ ಬಿಲ್ಲು
1	ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	28	ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಹಣಕಾಸು	8,23,000	26/7/2005	8,23,000	ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಾ	1/11/2005	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	7,63,000	9/11/2005	
2	ಅಜಾದ್ ಪಾರ್ಕ್‌ನಿಂದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್‌ವರೆಗೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಡೆಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ	8,14, 15	ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಹಣಕಾಸು	14,20,000	24/3/2005	14,20,000	ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಾ	27/8/2005	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	12,44,000	9/11/2005	
3	ಅಜಾದ್ ಪಾರ್ಕ್‌ನಿಂದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್‌ನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಡೆಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	8,16, 17	ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಹಣಕಾಸು	14,20,000	24/3/2005	14,20,000	ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಾ	27/8/2005	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	12,36,000	9/11/2005	