

ನಗರಸಭೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

12ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಡಿ (ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುದಾನದ ವಿವರ

ಅನುದಾನದ ವಿವರ

(ರೂ: ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಖರ್ಚಾದ ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ
1	Tools & Equipment purchased as per AP	60.00	60.00	-
		60.00	60.00	-

12ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಡಿ (ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುದಾನದ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಖರ್ಚಾದ ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ
1	ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	10.74	4.26
2	ಕಾವಲುಗಾರನ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ	0.96	-	0.96
3	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	17.78	17.78	-
4	ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ	1.50	1.50	.-
5	ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2.26	-	2.26
		37.50	30.02	7.48

12ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ಮ:

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಖರ್ಚಾದ ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ
2006-07				
1	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:23, ವಿಜಯಪುರ ಬ್ರಾಡ್‌ವೇ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	1.00	-
2	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:19 ತಮಿಳು ಕಾಲೋನಿಯ ಪಾರ್ಕ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1.60	1.60	-
3	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:07ರ ಜಯನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.50	3.50	-
4	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:7ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಗರ ಕೆ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ	0.95	0.95	-
5	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:23ರ ವಿಜಯಪುರ ಬಿ.ಡಿ.ಓ ಕಛೇರಿ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	0.70	0.70	-
6	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:27 ಶ್ರೀಲೇಖಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪಕ್ಕದ (ದುರ್ಗ ನಿಲಯ) ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.75	0.75	-
7	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:17ರ ಶಾಂತಿನಗರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.60	0.60	-
8	ನಗರದ ದೀಪಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಂ ಎದುರು ರಸ್ತೆಗೆ ಜಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು	7.40	7.40	-
9	ನೆಹರೂ ನಗರ ಸಲೀಂ ಸಾಬ್ ಮನೆಯಿಂದ 60 ಅಡಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದು.	1.50	1.50	-

		18.00	18.00	-
2007-08				
1	ಹೊಸಮನೆ ಹೊಸಬಡಾವಣೆಯ ಛಾನಲ್ ಚಂದನ ನಿಲಯ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2.00	2.00	-
2	ವಾರ್ಡ್ ನಂ 30ರ ಚರ್ಚ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಡೆಕ್ ಸ್ಟಾಬ್ ಮತ್ತು ಮಸದೀದಿ ಹಿಂಭಾಗ ಕಲ್ಟರ್ವ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	1.50	1.50	-
3	ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಜಲ್ಲಿಯಿಂದ ಮುಚ್ಚುವುದು	1.00	1.00	-
4	ದೋಣಿಖಾಣ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	1.50	1.50	-
5	ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಾಂಧಿನಗರದ ವರ್ತಕರ ಭವನದ ಮುಂಭಾಗ ಎರಡೂ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಡೆಕ್ ಸ್ಟಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ	1.20	1.20	-
6	ಹೊಸಮನೆ ಹಳೆ ಆರ್.ಟಿ.ಟಿ ಕಛೇರಿ ಹಿಂಭಾಗದ ಛಾನಲ್ ಕೆಳಭಾಗದ ಶ್ರೀ ಮರಿಯಣ್ಣ ಮನೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಗೆ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	7.50	7.50	-
7	ಹರಿಹರೇಶ್ವರ ಬೀದಿ ಹಿಂಭಾಗದ ಶ್ರೀ ಹರಳಪ್ಪನವರ ಕಾಂಪೌಚಿಡ್ ಬಳಿ ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ತಿ	1.65	1.65	-
8	ಗೌರಿ ಕಾಲುವೆ ಕೊನೆಯ ರಸ್ತೆ ಶ್ರೀ ಶಂಕರೇಗೌಡರ ಮನೆರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1.65	1.65	-
		18.00	18.00	-

2008-09

1	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:20ರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮನೆಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ಡೆಕ್ ಸ್ಟಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ	1.50	1.50	-
2	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:9ರ ನೇಕಾರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1.75	1.75	-
3	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:30ರ ಗೌರಿಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಶನಿದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗ)	1.75	-	1.75
4	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:31ರ ಗೌರಿಕಾಲುವೆಯ 60' ಅಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಡೆಕ್ ಸ್ಟಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ	1.75	1.75	-
5	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:06ರ ದೋಣಿಖಾಣ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1.50	1.50	-
6	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:35ರ ಚಂದ್ರನಗರದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	1.00	-
7	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:5ರ ಕುವೆಂಪುನಗರದಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	2.00	-
8	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:05ರ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ರಸ್ತೆಗೆ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ವಸತಿಗೃಹಗಳ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	2.00	-
9	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:27ರ ಪದ್ಮಮಹೇಶ್ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1.50	1.50	-
10	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:13ರ ಮಂಜುನಾಥ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮುಂಭಾಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1.50	1.50	-
11	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:02ರ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಊರೊಳಗೆ ಬಾವಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	2.00	2.00	-
		18.25	16.50	1.75

12ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಡಿ (ಐ.ಇ.ಸಿ) ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ಮತ್ತು ಖರ್ಚು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಖರ್ಚಾದ ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ
--------	-----------------------	--------------	--------------	------------

1	-	-	-	-
---	---	---	---	---

12ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಡಿ (ಎನರ್ಜಿ ಸೇವಿಂಗ್) ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಖರ್ಚಾದ ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯ ಕಾಮಗಾರಿ	10.50	7.26	-
		10.50	7.26	3.24

12ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಖರ್ಚಾದ ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ
2006-07				
1	ನಗರಸಭಾ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ	0.75	0.75	-
2007-08				
2	ನಗರಸಭಾ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ	0.75	0.75	-
2008-09				
3	ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಗರಸಭಾ ವಸತಿಗೃಹ ದುರಸ್ತಿ ಪಡಿಸುವುದು	0.75	0.75	-

12ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಡಿ (ಡೆಟಾ ಬೇಸ್) ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಖರ್ಚಾದ ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ
2005-06				
1	ಕಛೇರಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ	2.50	2.50	-
2	ಕಛೇರಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ	2.50	2.50	-
		5.00	5.00	-
2006-07				
1	ಕಛೇರಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ	2.50	2.50	0.00
2	ಕಛೇರಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ	2.50	2.50	0.00
		5.00	5.00	0.00

12ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಡಿ (ಮುಕ್ತನಿಧಿ) ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಖರ್ಚಾದ ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ
2005-06				
1	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:19 ಸಂತೆ ಮೈದಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್‌ಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್	0.93	0.93	-
2	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:29 ಜಿ.ಬಿ.ಮಹೇಶ್ ಮನೆಯಿಂದ ಕಲ್ವರ್ನ್‌ವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ	0.57	0.57	-
3	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:23 ಅರುಗಂ ರಸ್ತೆ ಸ್ಲಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಟು ಕಲ್ಲು ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸುವುದು	0.40	0.40	-
4	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:23 ವಿಜಯಪುರ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಚಂದ್ರಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನೆಲಹಾಸು	0.50	0.50	-

5	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:23 ವಿಜಯಪುರ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಂಭಾಗದ ಕೊನೆಯಿಂದ ಅರುಗಂ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನೆಲಹಾಸು	0.88	0.88	-
6	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:26 ಸುಮ ಬೇಕರಿ ಮುಂಭಾಗ ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮತ್ತು ದುರ್ಗಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಚೇತನ ಲೇಡೀಸ್ ಪಾರ್ಲರ್‌ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಚಪ್ಪಡಿ ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ತಿ	0.75	0.75	-
7	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:30 ಶ್ರೀ ರಾಮ ಮಂದಿರದಿಂದ ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ ಅಂಗಡಿ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.74	0.74	-
8	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:30 ವಿಶ್ವ ವುಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್‌ನಿಂದ ಶೇಷೇಗೌಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನೆಲಹಾಸು ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ	1.17	1.17	-
9	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:22 ಆಶೀರ್ವಾಧ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಂಭಾಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.54	0.54	-
10	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:7 ಜಯನಗರದ ಪೊಲೀಸ್ ರಾಜಣ್ಣನವರ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1.50	1.50	-
11	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:3 ಲಿಂಗಾಯತರ ಬೀದಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಕನ್ರಾವೆನ್ಸಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಡಿ ಚರಂಡಿ ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡುವುದು	1.50	1.50	-
12	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:5 ಕೋಟೆ ಕುವೆಂಪುನಗರದ ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಶಾಲೆ ಹಿಂಭಾಗ ಮೂರುಮನೆಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಜಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	3.00	3.00	-
13	ಗೌರಿಕಾಲುವೆ, ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರಾದ ಶ್ರೀ ಜವರೇಗೌಡರ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.62	0.62	.-
		13.10	13.10	-

2006-07

1	ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ರತ್ನಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್ ಡಿ ರಾಮೇಗೌಡರ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ರಸ್ತೆಯ ತಿಲಕ್‌ಪಾರ್ಕ್ ರಸ್ತೆಯ ಅಲ್-ಮದನಿ ಲ್ಯಾಬ್ ವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	2.00	0.00
2	ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಾಯಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೆಳಭಾಗದಿಂದ ಉಂಡೆದಾಸರಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಡೆಕ್ ಸ್ಲಾಬ್ ದುರಸ್ತಿ	9.00	9.00	-
3	ಕೋಟೆ ಕಂಚುಗಾರರ ಬೀದಿಯಿಂದ ಕಣದಾಳ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ್ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗೆ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.50	2.50	-
		13.50	13.50	0.00

2007-08

1	ಕುವೆಂಪು ನಗರ ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಶಾಲೆ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಮೂರು ಮನೆಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಶ್ರೀ ನಂದಕುಮಾರ್ ಮನೆ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದು. ಹಾಗೂ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಡೆಕ್ ಸ್ಲಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ.	8.00	8.00	-
2	ಐ ಜಿ ರಸ್ತೆ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಡೆಕ್‌ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಕಲ್ಟರ್ವ್ ಹಾಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	.-	3.00
3	ದೋಣಿಖಣ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಿಲ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕುವುದು ಹಾಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2.5	2.5	-
		13.50	10.50	3.00

2008-09

1	-	6.55	0.00	6.55
---	---	------	------	------

2	-	6.55	0.00	6.55
		13.10	0.00	13.10

ಪೌರಾಂ
ನಗರಸಭೆ, ಜೆ

೧) ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ

ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

೨) ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ

ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು

೩) ಖರ್ಚಿನ ತ:ಖ್ತಿ

ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕಾಢುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ.
ಕಾಢುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ.
ಕಾಢುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ.
ಕಾಢುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ.
ಕಾಢುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ.
ಕಾಢುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ.
ಕಾಢುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ.
ಕಾಢುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ.

ಕಾಢುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ.
ಕಾಢುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ.
ಕಾಢುಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಕಾಢುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ.
ಕಾಢುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ.
ಕಾಢುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ.
ಕಾಢುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ.
ಕಾಢುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ.
ಕಾಢುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ.
ಕಾಢುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ.
ಕಾಢುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ.
ಕಾಢುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ.

ನ ತಃಖ್ತೆ

ಬಾಕಿ ಕಾಢುಗಾರಿ ಹಂತ

ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಯಾವುದೇ ಹಣ
ಬಿಡುಗಡೆ
ಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಖರ್ಚಿನ ತ:ಖ್ತೆ

ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ

ಖರ್ಚಿನ ತ:ಖ್ತೆ

ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಖರ್ಚಿನ ತ:ಖ್ತೆ

ಷರಾ
-
-
-
-
-

೧

ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು

ಋತ್ತರು,
ಃಕ್ಕಮಗಳೂರು