

ನಗರಸಭೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ದಿನಾಂಕ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಕಾರ್ಯದೇಶ ಪಡೆದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ (ಷರತ್ತಿನಂತೆ)	ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ	ಪಾವತಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ	ಬಿಲ್ಲು ಮಂಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಸ ಬೇಕಾದ ಬಿಲ್ಲು
1	ಬೆಲ್ಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	8	ಎಫ್.ಆರ್.ಜಿ.	1,00,000	9/11/2005	1,00,000	ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಂ.	15/11/2005	5/1/2006	5/1/2006	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	99,000	9/1/2006	
2	ಮಾರೂಫ್ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗಸರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15	ಎಫ್.ಆರ್.ಜಿ.	1,00,000	9/11/2005	1,00,000	ಅಶ್ವತ್ಥ ಅಹ್ಮದ್	1/12/2005	2/1/2006	2/1/2006	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	94,000	5/1/2006	
3	ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನಗರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	9	ಎಫ್.ಆರ್.ಜಿ.	1,00,000	9/11/2005	1,00,000	ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆರ್.	25/12/2005	6/1/2006	6/1/2006	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	70,000	9/1/2006	
4	ನರಿಗುಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲಿ ಬಿಚಾವಣೆ	2	ಎಫ್.ಆರ್.ಜಿ.	1,00,000	9/11/2005	1,00,000	ನಿಂಗೇಗೌಡ	22/12/2005	24/1/2006	24/1/2006	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	65,000	31/1/2006	
5	ಅರವಿಂದನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ವಿರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	28	ಎಫ್.ಆರ್.ಜಿ.	1,00,000	9/11/2005	1,00,000	ಬಿ.ಎನ್. ಮಲ್ಲೇಶ್	1/12/2005	4/1/2006	4/1/2006	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	92,000	5/1/2006	
6	ಬಂಡಿಮಠ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	16	ಎಫ್.ಆರ್.ಜಿ.	2,00,000	9/11/2005	2,00,000		26/11/2005	5/1/2006	5/1/2006	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	1,99,000	13/1/2006	
7	ಕಣದಾಳ್ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	4	ಎಫ್.ಆರ್.ಜಿ.	2,00,000	9/11/2005	2,00,000	ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ್	18/11/2005	13/1/2006	13/1/2006	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	2,00,000	31/1/2006	
8	ಜಯನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಕೌಂತೇಯ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	7	ಎಫ್.ಆರ್.ಜಿ.	2,00,000	9/11/2005	2,00,000		2/12/2005	2/12/2005	2/12/2005	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	1,75,000	13/1/2006	
9	ಹಳೇ ಉಪ್ಪಳ್ಳಿಯ ಶಾಂತಿನಗರದಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲಿ ಬಿಚಾವಣೆ	13	ಎಫ್.ಆರ್.ಜಿ.	2,00,000	9/11/2005	2,00,000	ಬಿ.ಕೆ. ಪರೀಫ್	25/11/2005	26/12/2005	26/12/2005	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	2,00,000	31/1/2006	
10	ದಿಲ್‌ದಾರ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ಮುಗಂ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಪಡಿಸುವುದು	23	ಎಫ್.ಆರ್.ಜಿ.	1,00,000	9/11/2005	1,00,000	ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್	15/12/2006	16/1/2006	16/1/2006	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	77,000	23/2/2006	

11	ಬಸವನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ವಕ್ಕಲಿಗರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	25	ಎಫ್.ಆರ್.ಜಿ.	1,50,000	9/11/2005	1,50,000	ಬಿ.ಎನ್. ಮಲ್ಲೇಶ್	5/12/2005	4/1/2006	4/1/2006	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	1,20,000	10/3/2006	
12	ಅಕ್ಷಯ ಸರ್ಕಲ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು	4	ಎಫ್.ಆರ್.ಜಿ.	1,50,000	9/11/2005	1,50,000		2/12/2005	9/1/2006	9/1/2006	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	1,47,000	16/1/2006	
13	ಹೊಸಮನೆ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು.	7	ಎಫ್.ಆರ್.ಜಿ.	1,00,000	9/11/2005	1,00,000	ತಿಮ್ಮಯ್ಯ	21/12/2005	9/1/2006	9/1/2006	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	95,000	28/1/2006	
14	ಉಪ್ಪಳಿಯ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	13	ಎಫ್.ಆರ್.ಜಿ.	75,000	9/11/2005	75,000	ಎಂ.ಜಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್	14/11/2005	20/12/2005	20/12/2005	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	61,000	13/3/2006	
15	ಗೌರಿಕಾಲುವೆ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಟರ್ವ್ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	24	ಎಫ್.ಆರ್.ಜಿ.	40,000	9/11/2005	40,000	ಹೆಚ್.ಕೆ. ಸತೀಶ್	14/11/2005	26/12/2005	26/12/2005	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	30,000	15/2/2006	
16	ಟಿಪ್ಪುನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ	18	ಎಫ್.ಆರ್.ಜಿ.	1,00,000	9/11/2005	1,00,000	ಸಿ.ಎನ್. ಶಾಂತಕುಮಾರ್	14/12/2006	13/1/2006	13/1/2006	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	97,000	17/1/2006	
17	ನೆಹರು ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	31	ಎಫ್.ಆರ್.ಜಿ.	1,00,000	9/11/2005	1,00,000	ಅಶ್ವತ್ಥ ಅಹಮ್ಮದ್	14/12/2005	16/1/2006	16/1/2006	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	93,000	10/2/2006	
18	ಮಾರುತಿನಗರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	7	ಎಫ್.ಆರ್.ಜಿ.	1,25,000	9/11/2005	1,25,000	ಬಿ.ಎನ್. ಮಲ್ಲೇಶ್	14/11/2005	13/1/2006	13/1/2006	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	1,24,000	22/4/2006	
19	ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2	ಎಫ್.ಆರ್.ಜಿ.	1,00,000	9/11/2005	1,00,000	ಎಂ.ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ್	14/12/2005	3/1/2006	3/1/2006	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	96,000	19/06/2006	
20	ನೇಕಾರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	8	ಎಫ್.ಆರ್.ಜಿ.	1,00,000	9/11/2005	1,00,000	ಎಂ.ಜಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್	26/12/2005	3/1/2006	3/1/2006	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	77,000	17/1/2006	