

## ನಗರಸಭೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ದಿನಾಂಕ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಕಾರ್ಯಾದಿಶ ಪಡೆದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ	ಪಾವತಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ	ಬಿಲ್ಲು ಮಂಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಸ ಬೇಕಾದ ಬಿಲ್ಲ
1	ಫಿಲ್ಟರ್ ಬೆಡ್ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	30	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	2,00,000	08/12/2006	2,00,000	ಎನ್.ರವಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1,68,336		
2	ಉಪ್ಪಳಿ ಶಾಂತಿನಗರ ಸಾಮಿಲ್ ಬಾಬಣ್ಣನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಚೌಡಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	13	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	2,00,000	08/12/2006	2,00,000	ಬಿ.ಕೆ. ಮಹ್ಮದ್ ಷರೀಫ್	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	2,04,000		
3	ಉಪ್ಪಳಿ ಶಾಂತಿನಗರ ಗಣಪತಿ ಪೆಂಡಾಲ್ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	13	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	1,00,000	08/12/2006	1,00,000	ಮಹ್ಮದ್ ರಫೀಕ್				
4	ಚಂದ್ರಕಟ್ಟೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ.	29	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	1,40,000	08/12/2006	1,40,000	ಕೆ.ಎಸ್. ರಾಜು				
5	ಚಂದ್ರಕಟ್ಟೆ ಪಾಪಣ್ಣನ ಮನೆ ಎದುರು ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	29	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	1,60,000	08/12/2006	1,60,000	ಬಿ.ಕೆ. ಮಹ್ಮದ್ ಷರೀಫ್	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1,48,300		
6	16 ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಕೋದಂಡರಾಮ್ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ಚರಂಡಿ ತುಂಬಾ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ದುರಸ್ತಿ ಪಡಿಸುವುದು.	16	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	1,00,000	08/12/2006	1,00,000	ರಘುವೀರ್ ಭಟ್	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1,02,000		
7	17 ನೇ ನವಾರ್ಡ್‌ನ ಮೋಟಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	17	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	1,50,000	08/12/2006	1,50,000	ಎನ್. ರವಿಕುಮಾರ್	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1,53,000		
8	4ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಕೋಟೆ ಕಣದಾಳ್ ವೃತ್ತದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ವಸತಿ ಗೃಹದ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	4	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	1,50,000	08/12/2006	1,50,000	ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್				
9	27 ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಬಾಲಾಜಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	27	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	1,00,000	08/12/2006	1,00,000	ಬಿ.ಎನ್. ಮಲ್ಲೇಶ್	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1,02,000		

10	ಗೌರಿ ಕಾಲುವೆ ಸಿಂಗಾರಿ ನಿಲಯದ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	24	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	1,00,000	08/12/2006	1,00,000	ಎಂ. ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	94,930		
11	ದೋಣೆಖಿಣ ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಫಾರಿಸ್ಟರ್ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಿರು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	6	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	2,00,000	08/12/2006	2,00,000	ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	2,04,000		
12	ದೋಣೆಖಿಣ ಮಿನಿ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೆ (ದ್ಯಾವನಾಯಕರ ಮನೆ ಪಕ್ಕ)	6	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	1,00,000	08/12/2006	1,00,000	ಎ. ಪೌಲ್ ಫ್ರಾಂಕ್				
13	6 ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಸುಬ್ಬನಾಯಕನ ಬೀದಿ ಅನಂತಶೇಷ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮಿನಿ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೆ.	6	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	1,00,000	08/12/2006	1,00,000	ಬಿ.ಕೆ. ಮಹ್ಮದ್ ಷರೀಫ್				
14	ಕೋಟೆ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗ ಮಿನಿ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೆ.	4	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	1,00,000	01/12/2006	1,00,000	ಬಿ.ಕೆ. ಮಹ್ಮದ್ ಷರೀಫ್				
15	12 ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪಸಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ರಸ್ತೆ.	12	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	1,00,000	13/01/2006	1,00,000	ಎಂ.ಆರ್. ವಿನೋದ್	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	9,6,603		
16	ಹಿರೇಮಗಳೂರು ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	3	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	8,90,000	14/01/2006	8,90,000	ಬಿ.ಎಂ. ರಂಗನಾಥ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	9,37,979		
17	ಗಾಂಧಿನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಂಕರಪುರದ ಕ್ರಾಸ್‌ವರಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	6,9.10	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	9,00,000	15/01/2006	9,00,000	ಕೆ.ಎಸ್. ಶಾಂತೇಗೌಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	9,67,540		
18	ಕತ್ತಿಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಶ್ರೀ ಲೀಖಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯದವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	28	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	4,00,000	16/01/2006	4,00,000	ಬಿ.ಎಂ. ರಂಗನಾಥ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	5,60,941		
19	ರಾಮಮಂದಿರ ಗೌರಿಕಾಲುವೆ ಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿಲಯದವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	26,24	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	6,70,000	17/01/2006	6,70,000	ಕೆ.ಎಸ್. ಶಾಂತೇಗೌಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	6,74,697		
20	ಶಿವನೀಲ್ ಗ್ಯಾಸ್‌ನಿಂದ ಕೆ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	16,27	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	7,35,000	18/01/2006	7,35,000	ಕೆ.ಎಸ್. ಶಾಂತೇಗೌಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	7,93,800		

21	ಅಂಕೆ ಕಛೇರಿ ಎದುರಿನ ನಾಯ್ಡು ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	8	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	7,50,000	19/01/2006	7,50,000	ಕೆ.ಎಸ್. ಶಾಂತೇಗೌಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	8,10,000		
22	ಅನುಪಮ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	10	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	2,00,000	20/01/2006	2,00,000	ಬಿ.ಎಂ. ರಂಗನಾಥ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	2,16,000		
23	ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಅರವಿಂದನಗರದವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	27	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	3,00,000	21/01/2006	3,00,000	ಕೆ.ಎಸ್. ಶಾಂತೇಗೌಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	3,21,795		
24	ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	28	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	2,10,000	22/01/2006	2,10,000	ಬಿ.ಎಂ. ರಂಗನಾಥ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	2,26,800		
25	ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 16ರ ಅಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತಾ ಟೆಕ್ನಿಟೈಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	16	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	2,80,000	23/01/2006	2,80,000	ಕೆ.ಎಸ್. ಶಾಂತೇಗೌಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	2,98,258		
26	ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಲಾಡ್ಜ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	28	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	2,75,000	24/01/2006	2,75,000	ಕೆ.ಎಸ್. ಶಾಂತೇಗೌಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	2,94,422		
27	ಆದಿಭೂತಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	26,25	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	4,32,000	25/01/2006	4,32,000	ಬಿ.ಎಂ. ರಂಗನಾಥ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	4,39,349		
28	ಪ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಆಟೋನಿಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಿಂದ ನೆಹರುನಗರ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ವಲ್ಲಭ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ)	31	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	2,55,000	26/01/2006	2,55,000	ಬಿ.ಎಂ. ರಂಗನಾಥ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	2,75,400		
29	ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 03 ರ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರದ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	3	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	50,000	15/11/2006	50,000	ಬಿ.ಎಂ. ರಂಗನಾಥ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	53,856		
30	ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	11	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	1,00,000	15/11/2006	1,00,000	ಕೆ.ಎಸ್. ಶಾಂತೇಗೌಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1,06,743		
31	ಮಧುವನ ಲೇಔಟ್ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	11	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	1,00,000	15/11/2006	1,00,000	ಕೆ.ಎಸ್. ಶಾಂತೇಗೌಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1,08,000		
32	ನೇಕಾರರ ಬೀದಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	8	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	2,00,000	15/11/2006	2,00,000	ಬಿ.ಎಂ. ರಂಗನಾಥ				

33	ಜೈನ್ ಟೆಂಪಲ್ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	15	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	2,97,000	15/11/2006	2,97,000	ಕೆ.ಎಸ್. ಶಾಂತೇಗೌಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	3,00,051		
34	ಬೆಲ್ಟ್ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	8	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	3,74,000	15/11/2006	3,74,000	ಕೆ.ಎಸ್. ಶಾಂತೇಗೌಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	4,03,315		
35	ಶಾಂತಿನಗರ (ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಸ್ತೆ) ಶಾಲೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	17	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	2,00,000	15/11/2006	2,00,000	ಬಿ.ಎಂ. ರಂಗನಾಥ				
36	ಕೋಟೆ ಹಳ್ಳಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್‌ಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	6	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	3,70,000	15/11/2006	3,70,000	ಬಿ.ಎಂ. ರಂಗನಾಥ				
37	ಕೋಟೆ ಕುವೆಂಪುನಗರದ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	5	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	4,36,000	15/11/2006	4,36,000	ಬಿ.ಎಂ. ರಂಗನಾಥ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	4,64,446		
38	ಎನ್.ಎಂ.ಸಿ. ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ನೆಹರೂರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	14,17	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	4,45,000	15/11/2006	4,45,000	ಕೆ.ಎಸ್. ಶಾಂತೇಗೌಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	4,73,538		
39	ನಗರಸಭಾ ಕಛೇರಿಯ ಆವರಣದ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	5	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	2,20,000	15/11/2006	2,20,000	ಕೆ.ಎಸ್. ಶಾಂತೇಗೌಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	2,35,032		
40	ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೈಟೆಕ್ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	28	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	1,00,000	15/11/2006	1,00,000	ಬಿ.ಎಂ. ರಂಗನಾಥ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1,08,000		
41	ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 26 ರ ಬಾಡಾವೇ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	26	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	90,000	15/11/2006	90,000	ಕೆ.ಎಸ್. ಶಾಂತೇಗೌಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	97,200		
42	ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 16ರ ದರ್ಜಿ ಬೀದಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	16	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	1,00,000	15/11/2006	1,00,000	ಕೆ.ಎಸ್. ಶಾಂತೇಗೌಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1,07,901		
43	ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 25ರ ಕಿರಣ್ ಬೇಕರಿ ಪಕ್ಕದಿಂದ ತಿಲಕ್‌ಪಾರ್ಕ್ ರಸ್ತೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	25	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	1,50,000	15/11/2006	1,50,000	ಕೆ.ಎಸ್. ಶಾಂತೇಗೌಡ		1,62,000		
44	ಜಯನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	7	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	4,00,000	12/03/2007	4,00,000	ಕೆ.ಎಂ. ಇದ್ದಿನಬ್ಬ				

45	ಹಳೇ ಉಪ್ಪಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	13	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	4,00,000	15/11/2006	4,00,000	ಎ. ಯೂಸೂಫ್				
46	ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 29 ರ ಶನಿವೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	29	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	2,20,000	15/11/2006	2,20,000					
47	ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 02ರ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯದ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	2	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	2,00,000	15/11/2006	2,00,000	ಸಿ.ಎಂ. ಮಹ್ಮದ್	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1,57,860		
48	ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 10 ಶಂಕರಪುರ 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕನ್ನರವೆನ್ನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಾಕ್ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	10	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	1,00,000	15/11/2006	1,00,000	ಕೆ.ಎಂ. ಇದ್ದಿನಬ್ಬ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1,00,114		
49	ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 02 ರ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಎಲ್.ಐ.ಸಿ. ರವಿ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	2	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	1,00,000	15/11/2006	1,00,000	ಎನ್. ರವಿಕುಮಾರ್	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	98,114		
50	ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 26 ರ ವಿಜಯಪುರ ರವಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ರಾಮಮಂದಿರದವರೆಗೆ ಜಲ್ಲಿ ಬಿಚಾವಣೆ.	26	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	1,00,000	15/11/2006	1,00,000	ಎ.ಪಿ.ಜಯಣ್ಣ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1,03,981		
51	ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 7 ರ ಗವನಹಳ್ಳಿ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಎದುರು ಬಾಕ್ಸ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	7	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	1,00,000	15/11/2006	1,00,000					
52	ಉಪ್ಪಳಿ ಬಡಾವಣೆಯಿಂದ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಜಲ ಸಂಗ್ರಹಾಗಾರದವರೆಗೆ 160 ಮೀಮೀ ವ್ಯಾಸದ ಏರುಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	13	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	1,00,000	15/11/2006	1,00,000	ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	10,80,000		
53	ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಲ ಸಂಗ್ರಹಾಗಾರದಿಂದ ಶಾಂತಿನಗರದವರೆಗೆ ವಿತರಣ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	13	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	3,50,000	15/11/2006	3,50,000	ಜೇವಿಯರ್ ಪಿಂಟೋ		3,73,223		
54	ಉಪ್ಪಳಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಲಸಂಗ್ರಹಾಗಾರದ ಬಳಿ ನೀರನ್ನು ಪಂಪು ಮಾಡಲು ಸಬ್‌ಮರ್ಸಿಬಲ್ ಮೋನೋ ಬ್ಲಾಕ್	13	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	2,50,000	15/11/2006	2,50,000					

	ಪಂಪನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು.										
55	ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 21 ರ ಪಾಪಣ್ಣನ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಮತ್ತು ಡೆಕ್ ಸ್ಟಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	21	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	4,00,000		4,00,000	ಟಿ.ಡಿ. ರಮೇಶ್	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1,86,366		
56	ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆಯ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಶ್ರೀ ಶೇಷಾದ್ರಿವರ ಮನೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಹೆಗ್ಗಡೇಗೌಡರ (ತಿಲಕ್ ಪಾರ್ಕ್) ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	25	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	2,75,000		2,75,000		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	2,96,403		
57	ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 31 ರ ನೆಹರೂ ನಗರ ಶ್ರೀ ಕೇಶವರವರ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	31	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	62,000		62,000	ಎಂ. ಆಶಾರಾಮಕೃಷ್ಣ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	23,240		
58	ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ರತ್ನಗಿರಿ ಬೋರೆ ಬಡಾವಣೆ)	29	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	5,40,000		5,40,000					
59	ಗವನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ (ಶಾಲೆ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ತಿ	7	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	2,13,000		2,13,000					
60	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 29 ರ ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ ಬಳಿ ಬಾವಿಕಟ್ಟೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಡೆಕ್ ಸ್ಟಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	29	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	50,000		50,000	ಬಿ.ಎನ್. ಮಲ್ಲೇಶ್	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	51,000		
61	ಕೆ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ, ಕುಂಬಾರರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಡೆಕ್ ಸ್ಟಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	27	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	45,000		45,000	ಎನ್. ರವಿಕುಮಾರ್	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	42,805		
62	ಕೆ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ, ಬಿಷಪ್ ಹೌಸ್ ಹಿಂಭಾಗದ ಆಶ್ರಯ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	30,000		30,000	ಬಿ.ಎನ್. ಮಲ್ಲೇಶ್	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	18,080		
63	ಮಠದ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	2	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	95,000		95,000	ಸಿ.ಎಂ. ಮಹ್ಮದ್	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	94,076		
64	ತಿಲಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಕಟ್ಟಡ ( ಬೇಸ್ ಮೆಂಟ್) ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಿನಿ ನೀರು ಶೇಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	25	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	1,00,000		1,00,000					

65	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 31 ರ ವಲ್ಲಭ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಲಿ ಡೆಕಸ ಸ್ಟಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	31	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	47,000		47,000	ಎನ್. ರವಿಕುಮಾರ್	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	44,458		
66	ಕಂಬಿಕಾನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೈ ಪಂಪಿನ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಿನಿನೀರು ಶೇಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ	7	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	1,00,000		1,00,000					
67	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 7 ರ ಮಾರುತಿ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ ಫಿಡ್ಸ್ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಶ್ರೀ ರಂ. ಸೋಮಶೇಖರ್‌ರವರ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	7	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	1,90,000		1,90,000	ಮಹದ್ ರಫೀಕ್	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1,24,252		
68	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 21 ರಲ್ಲಿ ರಂಗರಾಜ ಮನೆ ಸಮೀಪ ಒಂದು ಸ್ಟಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	21	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	34,000		34,000	ಹಬ್ಬಲ್ ಹಮೀದ್	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	20,068		
69	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 29 ರ ಕಾಲೋನಿ ಕೆಳಭಾಗದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪಣ್ಣ ಮನೆ ಬಳಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಡೆಕ್ ಸ್ಟಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	29	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	34,000		34,000	ಹಬ್ಬಲ್ ಹಮೀದ್	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	30,169		
70	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 31 ರ ಟೆಂಕರ್ ಬಾಬು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	31	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	1,15,000		1,15,000	ಸಿ.ಎನ್. ಶಾಂತಕುಮಾರ್				
71	ಶ್ರೀ ಅನಂತರಾಮಯ್ಯನವರ ಮನೆ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	24	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	1,15,000		1,15,000	ಬಿ.ಕೆ. ಮಹದ್ ಷರೀಫ್	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	11,71,000		
72	19ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುನಿಯಮ್ಮ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು (ಎಂ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್)	19	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	1,00,000		1,00,000					
73	19ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಮ್ಪನಿಸ್ಟ್ ಕಛೇರಿ ಎದುರು ಕಿರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು (ಎಂ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್)	19	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	1,00,000		1,00,000					

74	ಕೆ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಂಬಿಕಾನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	7	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	2,40,000		2,40,000	ಸಿ.ಜಿ. ನಜೀರ್ ಅಹ್ಮದ್	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	2,44,800		
75	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 19 ರಲ್ಲಿ ಉರ್ದುಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಕಿರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು (ಎಂ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್)	19	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	98,000		98,000	ಸಿ.ಎನ್. ಶಾಂತಕುಮಾರ್	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	97,882		
76	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 7 ನರ್ಸರಿ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿರಿನೀರು ಸರಬರಾಜು (ಎಂ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್)	7	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	1,00,000		1,00,000					
77	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 6 ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಕಿರುನೀರು ಸರಬರಾಜು (ಎಂ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್)	6	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	95,000		95,000					
78	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 18 ಪಂಪನಗರದ ಮಾಲಾ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಕಿರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಕಿರುನೀರು ಸರಬರಾಜು (ಎಂ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್)	18	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	1,00,000		1,00,000					
79	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 9 ಗೋಪಾಲ್ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಹಿಂಭಾಗದ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	9	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	1,35,000		1,35,000	ಎಂ.ಜಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1,33,209		
80	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 19 ಬೋವಿಕಾಲೋನಿ ಅಣ್ಣಮ್ಮನ ದೇವಾಲಯದ ಕೆಳಗಡೆ ದ್ರೈನೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	19	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	70,000		70,000	ಎಂ.ಆರ್. ವಿನೋದ್	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	71,400		
81	ವಾ. ನಂ. 8 ಉಂಡೇದಾಸರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಪಾಯಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಿಂಭಾಗ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	8	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	33,000		33,000	ಹಬ್ಬಲ್ ಹಮೀದ್	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	27,425		
82	ವಾರ್ಡ್ ನಂ 6 ರ ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯ್ಕರವರ ಮನೆಯಿಂದ, ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್. ಕಛೇರಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	6	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	1,96,000	19/12/2006	1,96,000	ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥ್	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1,92,235		
83	ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 31 ರ ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಪೋಲಿಸ್ ವಸತಿಗೃಹಗಳ ಹತ್ತಿರ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಟಾರ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	31	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	6,75,000		6,75,000	ಕೆ.ಎಸ್. ರಾಜು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	2,41,135		