

ನಗರಸಭೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

2005-06 ರಿಂದ 2007-08ರೇ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರ ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿಗಾಗಿ

ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ತ:ಖೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಖರ್ಚಾದ ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
2005-06					
1	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:28 ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	2.34	2.34	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:05 ನಗರಸಭಾ ಕಛೇರಿಯ ಆವರಣದ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	2.30	2.30	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:28 ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೈಟೆಕ್ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	1.30	1.30	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:26 ದರ್ಜೆಬೀದಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	1.10	1.10	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:25 ಕಿರಣ್ ಬೇಕರಿ ಪಕ್ಕದಿಂದ ತಿಲಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ರಸ್ತೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	1.10	1.10	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:30 ಫಿಲ್ಡರ್ ಬೆಡ್ ಹಿಂಭಾಷದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.10	1.10	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:29ರ ಶನಿವೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.08	2.08	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:13 ಉಪ್ಪಳಿಯಿಂದ ಶಾಂತಿನಗರಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಹಾಗೂ ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	16.25	16.25	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:13 ಹಳೇ ಉಪ್ಪಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.15	4.15	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:7 ಜಯನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.15	4.15	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:02 ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	2.00	2.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:10 ಶಂಕರಪುರ 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕನ್ಸರ್‌ವೆನ್ಸಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಡೆಕ್‌ಸ್ಟಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	1.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:02 ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಐ.ಪಿ ರವಿ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.05	1.05	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:26 ವಿಜಯಪುರ ರವಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ರಾಮಮಂದಿರದವರೆಗೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಬಿಭಾವಣೆ	1.00	1.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:7 ಗವನಹಳ್ಳಿ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಎದುರು ಬಾಕ್ಸ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	1.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
16	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:23 ವಿಜಯಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎನ್ ಆಟೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಸ್ಟಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	1.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
17	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:23 ವಿಜಯಪುರ, ಬ್ರಾಡ್‌ವೇ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	1.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
18	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:19 ತಮಿಳು ಕಾಲೋನಿಯ ಪಾರ್ಕ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1.52	1.52	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
19	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:07ರ ಜಯನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.25	3.25	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
20	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:07ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಗರ ಕೆ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ	1.00	1.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

21	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:23 ವಿಜಯಪುರ ಬಿ.ಡಿ.ಓ ಕಛೇರಿ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	0.75	0.75	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
22	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:27 ಶ್ರೀಲೇಖಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಪಕ್ಕದ (ದುರ್ಗ ನಿಲಯ) ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಲ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.75	0.75	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
23	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:27ರ ಬಸವೇಶ್ವರ ಉದ್ಯಾನವನದ ಪಕ್ಕ ಕಲ್ವರ್ಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	0.30	0.30	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
24	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:21ರ ಕುರುವಂಗಿ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ 1ನೇ ಮತ್ತು 2ನೇ ತಿರುವುಗಳಿಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.80	0.80	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
25	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:31 ಮಲ್ಲಂದೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ 60' ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	6.28	6.28	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
26	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:08ರ ಉಂಡೇದಾಸರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ/ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.55	3.55	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
27	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:1ರ ಹೌಸಿಂಗ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಬಡಾವಣೆ ಹೋಲಿಕ್ರಾಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	1.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
28	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:04ರ ಗಿರಿ ಸ್ತುಡಿಯೋ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯು.ಜಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	2.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
29	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:17ರ ಶಾಂತಿನಗರದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.68	0.68	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
30	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:17ರ ಶಾಂತಿನಗರ ಶಹಜಹಾನ್ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಲ್ವರ್ಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	2.10	2.10	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
31	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:16ರ ಶರೀಫ್ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ತಿ	0.45	0.45	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
32	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:19ರ ತಮಿಳು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸುವುದು	1.10	1.10	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
33	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:5ರ ಕುವೆಂಪುನಗರದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	2.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
34	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:31ರ ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	6.50	6.50	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
35	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:27ರ ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋಕೇಶ್ ಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಡಿ.ಬಿ.ರುಕ್ಕಣಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1.50	1.50	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
36	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:24ರ ಗೌರಿಕಾಲು ವೆ ಬಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ರಸ್ತೆಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	1.60	1.60	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
37	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:1ರ ಕೆ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖಾ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು	3.37	3.37	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		81.19	81.19	-	
2006-07					
1	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:1ರ ಕೆ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖಾ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು	2.20	2.20	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:24ರ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೌರಿಕಾಲು ವೆ ಆಜಾದ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2.20	2.20	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:17ರ ಅಚ್ಚಮ್ಮಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ತಿ	1.00	1.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:1ರ ಕೆ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖಾ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು	8.00	8.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:23ರ ವಿಜಯಪುರ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಯ ಕನ್ಸರ್ವೆನ್ಸಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಅಳವಡಿಸುವುದು	0.45	0.45	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

6	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:30ರ ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರತ್ನಗಿರಿ ಬೋರೆ ಬಳಿಯಿರುವ ಜಿಎಲ್‌ಎಸ್‌ಆರ್ ನ್ನು ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸುವುದು	0.75	0.75	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:2ರ 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:2ರ ಸೇಂಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಎದುರು ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.75	0.75	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	8.75	8.75	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಶೆಟ್ಟರಬೀದಿಯಿಂದ ಕೆಳಭಾಗದ ಶಂಕರಪುರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಳಭಾಗದ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ ರಾಮಕೃಷ್ಣರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	5.50	5.50	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:3ರ ಹಿರೇಮಗಳೂರು ಕಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು	4.50	4.50	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:21ರ ಕೆ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ ಎ.ಐ.ಟಿ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಅಳವಡಿಸುವುದು	0.50	0.50	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	ನಗರದ ರತ್ನಗಿರಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದಿಂದ ನೆಲಮಟ್ಟದ ಜಲಸಂಗ್ರಹಾಗಾರವರೆಗೆ ಏರು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಅಳವಡಿಸುವುದು (ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸುವುದು)	4.30	4.30	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದ ಉಪ್ಪಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಶಾಚಿನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರೇಕೊಳೆಯ ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಕಲ್ಲುದೊಡ್ಡಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲು ವಿತರಣಾ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಅಳವಡಿಸುವುದು	6.40	6.40	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15	ಟಿಪ್ಪುನಗರ ನವೋದಯ ಶಾಲೆ ರಸ್ತೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು	1.30	1.30	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
16	ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಬಾಹಣರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ಪಕ್ಕ ಓಂಕಾರಪ್ಪನವರ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ	1.30	1.30	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
17	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:30ರ ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ರುದ್ರಭೂಮಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	2.48	2.48	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
18	ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಕತ್ತಿಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂರ್ವಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	10.50	10.50	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
19	ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಗಾಂಧಿಪಾರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ಹಾಗೂ ಐ.ಜಿ.ಎಸ್‌ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಎರಡು ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	5.50	5.50	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
20	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:17ರ ಶರೀಫ್ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಶಾಮಿಯಾನ ಬಳಿಯಿಂದ ಮೀನುಗಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಅಳವಡಿಸುವುದು	0.25	0.25	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
21	ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು	2.30	2.30	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
22	ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂಧೂ ರುದ್ರಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	2.50	2.50	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
23	ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಡಾವಣೆ ಗಣಪತಿ ದೇವಾಲಯದ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	4.10	4.10	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
24	ದಂಟರಮಕ್ಕಿ ಊರೊಳಗಿನ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	6.75	6.75	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
25	ಪೆನ್‌ಷನ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಸ್ಟೀಪರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	4.15	4.15	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
26	ಗೌರಿಕಾಲುವೆ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ ಮಾಕೋಡು ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	4.30	4.30	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

27	ಗೌರಿಕಾಲುವೆ ಶನಿವೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆರ್ಚ್‌ನಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	3.70	3.70	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
28	ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಡಾ. ನಾಣಯ್ಯ ಮನೆ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	1.60	1.60	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
29	ತಮಿಳು ಕಾಲೋನಿ ಪಾರ್ಕ್ ಪಕ್ಕದ ಎರಡು ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು	6.75	6.75	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
30	ತಮಿಳು ಕಾಲೋನಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕೆ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	12.75	12.75	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
31	ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕರ್ಕಿಪೇಟೆ ಬಾಳೇಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮೌಂಟೆನ್‌ವ್ಯೂ ಶಾಲೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	20.00	20.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
32	ಹಿಂದಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ (ಬೆಲ್ಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ) ಶಾಲೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	2.45	2.45	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
33	ಕುಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	3.60	3.60	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
34	ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆ, ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆ, ಅಗಸರ ಬೀದಿ, ಮಾರೂಫ್ ಬೀದಿ, ಪೆನ್‌ಷನ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಎಸ್.ಎಂ.ಬೀದಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ಮೇಲಿನ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು	4.00	4.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
35	ನಾರಾಯಣಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	4.25	4.25	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
36	ಬೆಲ್ಟ್ ರಸ್ತೆಯ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಪಿ ಅಂಡ್ ಟಿ, ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಮುಂಭಾಗದ ಗಾಂಧಿನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	2.15	2.15	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
37	ದೋಣಿಖಣ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	3.50	3.50	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
38	ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗಪ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ ಮೂಲಕ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	1.65	1.65	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
39	ಎಸ್.ಟಿ.ಜೆ. ಕಾಲೇಜ್ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	2.20	2.20	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
40	ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆಯ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಚೊಕ್ಕಣ್ಣ ಬೀದಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು	3.00	3.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
41	ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎದುರು ಭಾಗದಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	3.70	3.70	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
42	ನಗರದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿರುವ ಮೂರು ನಂ: ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	1.00	1.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		250.17	250.17		
2007-08					
1	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:30ರ ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರತ್ನಗಿರಿ ಬೋರೆ ಡಿ.ಎಆರ್ ಕಛೇರಿ ಬಳಿಯಿರುವ ಜಿಎಲ್‌ಎಸ್‌ಆರ್ ನ್ನು ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸುವುದು	0.75	0.75	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:24ತ ಗೌರಿಕಾಲುವೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಳಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ವರ್ಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (3 ಸಂಖ್ಯೆ)	1.40	1.40	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:24ರ ಗೌರಿಕಾಲುವೆ ಆಸ್ಕರ್ ಫ್ಲೋರ್‌ಮಿಲ್ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	1.15	1.15	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:21ರ ಕೆ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ ಎಐಟಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಅಳವಡಿಸುವುದು	0.50	0.50	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೌರಿ ಕಾಲುವೆ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯ ಬಳಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	0.75	0.75	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಕೋಟೆ ತಾವರೆಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿ	12.00	12.00	-	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

7	ಭಾಗ-1:ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 1/2 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:1,2,4,17,18 ಈ ವಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ 13 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.	25.45	25.45	-	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಭಾಗ-2:ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 2/2 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:6,9,10,18,21,27,29 ಈ ವಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ 08 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.	25.00	25.00	-	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ.
9	ಭಾಗ-3:ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 3/3 ಚರಂಡಿ ಕಲ್ವರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:7,19,22,23,24,25,29,30,31 ಈ ವಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ 15 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗೆ ಕಲ್ವರ್ಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	32.00	32.00	-	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ.
10	ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಎನ್‌ಎಂಸಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೊಸವನ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು	10.00	10.00	-	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ.
11	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ 1/03 ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:1,2,3,4,5,11,16,17,18 ಒಟ್ಟು 23 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕಲ್ವರ್ಡ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	44.00	44.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	ಪ್ಯಾಕೇಜ್: ಕಾಮಗಾರಿ 2/3 ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:15,21,27,29ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 19 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ವರ್ಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	50.50	50.50	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	ಪ್ಯಾಕೇಜ್: ಕಾಮಗಾರಿ 3/2 ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:7,8,13,23,24,29,30,31,32 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 22 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ	55.50	55.50	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟದ ಜಲಸಂಗ್ರಹಾಗಾರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಾಗೂ ಫೀಡರ್ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವುದು	150.00	150.00	-	ಕ.ನ.ನೀ.ಸ&ಬ.ಚ ಮಂಡಳಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.
		405.94	405.94	0.00	
2008-09					
1	ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮೂರು ಮೇಲ್ಕಟ್ಟದ ಜಲಸಂಗ್ರಹಾಗಾರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕ.ನ.ನೀ.ಸ ಮತ್ತು ಒ.ಚ ಮಂಡಳಿಗೆ ಉಳಿಕೆ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದು	100.00	50.00	50.00	
2	ಬೇಲೂರು ಬಳಿಯಿರುವ ಜಾಕ್‌ವೆಲ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಂತರ ಪಂಪ್‌ಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಜಾಕ್‌ವೆಲ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. ಹಾಗೂ ಹೆಚ್.ಟಿ ಯಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸುವುದು	4.00	4.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂತೆ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಎ) ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಿ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	57.00	47.00	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	3.00	3.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ನಗರದ ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ, ಕೋಟೆ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ, ಸರ್ಕಲ್ ಅಂಚ್ ಹೋಮ್ ಬಳಿ, ಆಜಾದ್ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ, ಮಾರುತಿನಗರ ಸರ್ಕಲ್, ತೊಗರಿ ಹಂಕಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ತ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	18.00	18.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	(ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ) ಭಾಗ - 1/6 ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:1,2,3,5,30,31,35,21,12 ಹಾಗೂ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾಲೋನಿ, ನೆಹರು ನಗರ 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	44.00	44.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ಇಂದಾವರ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ವೆ ನಂ:33ರಲ್ಲಿ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	7.00	-	7.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

8	(ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ) ಭಾಗ - 2/2 ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:2 ನಾರಾಯಣಪುರ ವಿಜಯ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ:6,7,8,9,10,11,12,13,14 ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲುದಾರಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:09 ಪಿಂಟೋ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗ	42.00	42.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	(ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ) ಭಾಗ - 2/3 ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:15,17,19,20,22,23,26,27,29 ಹಾಗೂ ಗೌರಿ ಕಾಲುವೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	41.50	37.84	3.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
10	(ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ) ಭಾಗ - 2/4 ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:30,31,32,33,34,35,2.4, ಕೋಟೆ ಚೆನ್ನಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ಕೋಟೆ ಕಂಚುಗಾರರ ಬೀದಿ, ಕೋಟೆ ಕುವೆಂಪುನಗರ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ, ಡೆಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಬ್ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	43.00	39.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
11	(ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ) ಭಾಗ - 2/5 ನಗರದ ಕೋಟೆ, ಕುವೆಂಪುನಗರ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ:06 ಜಯನಗರ ಲಾಯರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡರ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನಗರ ಶ್ರೀ ಭೀಮನಿಧಿ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗ, ಹಳೇಬಂಡಿ ಮೋಟ್ ರಸ್ತೆ, ಗೌರಿ ಕಾಲುವೆ, ಲಾಯರ್ ತೇಜಸ್ವಿ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ:28,30,33,34,35 ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ, ಡೆಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಬ್, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ನಗರಸಭಾ ನಿವೇಶನ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	41.00	41.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:1,10,11,16 ಮತ್ತು 29ರ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಬ್, ಜಿಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ	15.50	15.50	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ)ಭಾಗ - 2/7 ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:18,24,25, ಕೋಟೆ ಶೇಷಪ್ಪನ ಬೀದಿ, ಗವನಹಳ್ಳಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ	22.00	22.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		438.00	363.34	74.66	

ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಶೇಷ ನಿಧಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ತ:ಖ್ತಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಖರ್ಚಾದ ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
2006-07					
1	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:3 ಹಿರೇಮಗಳೂರು ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	6.00	6.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:6,9,10 ಗಾಂಧಿನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಂಕರಪುರದ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	6.00	6.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:28ರ ಕೆತ್ತಿಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಶ್ರೀಲೇಖಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯದವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	4.00	4.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:24,26 ರಾಮಮಂದಿರ ಗೌರಿಕಾಲುವೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿಲಯದವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	5.00	5.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:16,27 ಶಿವನೀಲ್ ಗ್ಯಾಸ್‌ನಿಂದ ಕೆ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	5.00	5.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:8 ಅಂಚೆಕಛೇರಿ ಎದುರಿನ ನಾಯ್ಡು ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	5.00	5.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:10 ಅನುಪಮ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	1.30	1.30	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:27 ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಅರವಿಂದನಗರದವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	3.00	3.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:28 ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೈಟೆಕ್ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	1.00	1.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

10	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:26 ದರ್ಜೆಬೀದಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	1.00	1.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:16ರ ಆಜಿಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತಾ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	2.80	2.80	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:16 ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಲಾಡ್ಜ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	2.75	2.75	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:26 ಆದಿಬೂತಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	4.32	4.32	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:31 ಫುಂಡ್ಸ್ ಆಟೋ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ನೆಹರು ನಗರ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ವಲ್ಲಭ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ)	1.73	1.73	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:3 ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರದ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	0.50	0.50	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
16	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:11 ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	1.00	1.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
17	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:11 ಮಧುವನ ಲೇಔಟ್ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	1.00	1.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
18	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:08 ನೇಕಾರರ ಬೀದಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	2.00	2.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
19	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:15 ಜೈನ್ ಟೆಂಪಲ್ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	2.00	2.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
20	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:8 ಬೆಲ್ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	2.50	2.50	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
21	ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 17 ಶಾಂತಿನಗರ ಶಾಲೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	2.00	2.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
22	ನಗರವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸ್ವಿಚ್ ವೈರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	4.48	4.48	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
23	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:6 ಕೋಟಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್‌ಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	3.72	3.72	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
24	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:14 ಎನ್.ಎಮ್.ಸಿ. ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ನೆಹರು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	3.00	3.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
25	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:5 ಕೋಟಿ ಕುವೆಂಪುನಗರದ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	3.00	3.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
26	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:26 ಬ್ರಾಡ್‌ವೇ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	0.90	0.90		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		75.00	75.00		
2008-09					
1	ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:01ರ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದನೇ ಹಂತದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆ ಎದುರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಉದ್ಯಾನವನದ ಸುತ್ತಲೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:02ರ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಿರಿಜೇಗೌಡರ ಮನೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ.ಎ ಲೇಔಟ್ ವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.00	-	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:07ರ ಜಯನಗರ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ರಸ್ತೆ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	1.00	1.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:7ರ ಜಯನಗರ ಶ್ರೀ ರತ್ನಾಕರ್‌ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ್ರು ಮನೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಕ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	1.50	1.50	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

5	ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:07ರ ಜಯನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಡಾ ಅಡಿಗರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಹಾಗೂ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	2.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:22ರ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಪಕ್ಕದ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	-	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
7	ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:22ರ ದಂಟರಮಕ್ಕಿ ಊರ ಒಳಗಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	-	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
8	ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:23ರ ಸಿಟಿ ಶ್ಯಾಮಿಯಾನದಿಂದ ಬಿ.ಕೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್‌ವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	-	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
9	ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:23ರ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡು ಮನೆ ಮುಂಭಾಗದ (ಸೌದೆ ಮಂಡಿ) ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	1.00	-	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
10	ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:30ರ ಗೌರಿಕಾಲುವೆ ಶನಿದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ 60 ಅಡಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ (ಶಿವಣ್ಣ ಮಾಸ್ತರ್) ಎರಡು ಬದಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಜಲ್ಲಿ ಬಚಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು	5.00	-	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
11	ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:31ರ ಗೌರಿಕಾಲುವೆ ಬೈಕ್ ಮೆಕಾನಿಕ್ ಮಹೇಶ್ ಮನೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	-	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
12	ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:31ರ ಗೌರಿಕಾಲುವೆ ಶಂಕರೇಗೌಡರ ಮನೆ ಕೆಳಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	1.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:31ರ ಗೌರಿಕಾಲುವೆ ವಾಚಮೆಕರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮನೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	1.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:31ರ ಗೌರಿಕಾಲುವೆ ಗಾಡಿ ಅಣ್ಣಯ್ಯರವರ ಮನೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	-	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
15	ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:31ರ ಗೌರಿಕಾಲುವೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಳಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ (ರಾಜಣ್ಣನ ಮನೆ ರಸ್ತೆ) ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	1.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
16	ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:33ರ ಬಾಳೇಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಯಿಲ್ಲದ ಕರ್ಕಿಪೇಟೆ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಡೆಕ್‌ಸ್ಟಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
17	ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:35ರ ರತ್ನಗಿರಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಗೋಪಿನಾಥ್ ರವರ ಮನೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	4.00	-	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
18	ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಶ್ರೀ ಚೂಡನಥ್ ಅಯ್ಯರ್‌ರವರ ಮನೆ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೋಗುವಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಡೆಕ್‌ಸ್ಟಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ	2.50	-	2.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
19	ಕುವೆಂಪು ನಗರದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಮಾನಾಡಿಗ್ ಮನೆ ಬಳಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಡೆಕ್‌ಸ್ಟಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	-	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
20	ಲೇಂಡಿ ತಲಾಬ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1.00	1.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
21	ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಾಲೇನಹಳ್ಳಿಯ ದಿವಂಗತ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಬಾಬು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	2.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
22	ಕೋಟೆ ಶೇಷಪ್ಪನ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಡೆಕ್‌ಸ್ಟಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ	3.50	3.50	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
23	ಕೋಟೆ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಡೆಕ್‌ಸ್ಟಾಬ್ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	-	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
24	ಗಾಂದಿನಗರ ಶ್ರೀ ಅಮೃತಪ್ಪನವರ ಮನೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		50.00	21.50	28.50	

ಪೌರಾಯುಕ್ತರು,
ನಗರಸಭೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

